

VALOR PRESUPUESTADO \$ 7,949,700.01 (INC. I.V.A.)
 MENOS ESTIMACIONES PAGADAS \$ - (INC. I.V.A.)
 RESTA \$ 7,949,700.01 (INC. I.V.A.)
 ESTA ESTIMACIÓN \$ 1,367,781.17 (INC. I.V.A.)
 SALDO \$ 6,581,918.84 (INC. I.V.A.)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL
 PERIODO DE 10 DE AGOSTO DEL 2020 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN \$ 1,367,781.17 (INC. I.V.A.)

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PILAR OMAR FLORES EN ACCESO AL PARQUE ACUATICO CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

LUGAR: COLONIA INDUSTRIAL

CONTRATISTA: MSH-LP-FDE-PAV-01/2020 **FECHA:** 03 DE JUNIO DEL 2020

CONSECUTIVO: CONCERTO **VALOR PRESUPUESTADO:** \$ 7,949,700.01 (INC. I.V.A.) **HOJA No.**

CONSECUTIVO	UNIDAD	CANTIDAD	OBRA SEGUN EL CONTRATO VALOR	SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES CANTIDAD DE OBRA	VALOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1								
1.1	M2	10,010.69	120,128.28	0.00	0.00	10,010.69	12.00	120,128.28
1.2	M3	3,003.21	311,522.97	0.00	0.00	2,366.13	103.73	245,438.66
1.3	M3	3,904.17	688,266.13	0.00	0.00	3,075.97	176.29	542,262.75
1.7	M2	10,010.69	641,084.59	0.00	0.00	4,236.29	64.04	271,292.01

VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN 1,179,121.70
 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30% 353,736.51
 SUBTOTAL 825,385.19
 I.V.A. 132,061.63
TOTAL POR COBRAR 957,446.82

CONTRATISTA
 CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 C. FRANCISCO J. ALANIS GONZALEZ

SECRETARIA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
 ARQ. LIBERADO LANDINI LOZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GALVA