

VALOR PRESUPUESTADO \$5,807,651.91  
 MENOS ESTIMACIONES PAGADAS \$5,978,822.18  
 RESTA -\$171,170.27  
 ESTA ESTIMACION \$114,425.31  
 SALDO -\$285,595.58

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION NO. 1 EXTRA  
 PERIODO DE 01/12/2020  
 IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 114,425.31

OBRA: CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA AUDITORIO  
 UBICACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROR. ANTONIO SOLIS EN LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS

CONTRATISTA: RAMIREZ STEEL FABRICATORS AND CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO NO. MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020  
 VALOR PRESUPUESTADO: \$ 5,807,651.91  
 FECHA: 01/11/2020

CONSECUTIVO	CONCEPTO	UNIDAD	OBRA SEGUN EL CONTRATO		SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES		OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION		VALOR
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD DE OBRA	VALOR	CANTIDAD	P. U.	
EXT01	FABRICACION EN TALLER, TRASLADO DE TALLER A SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA Y MONTAJE DE ARMADURAS DE ACERO HSS 6 X 6 X 3/16 Y PTR DE 2 X 2 X 1/8 SEGUN CALIDAD Y DISENO REQUERIDOS POR EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SOLDADURA, CORTES, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLOR REQUERIDO POR EL CLIENTE, MANIOBRAS, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KG	1,493.00	\$ 98,642.51			1,493.00	\$86.07	\$98,642.51

OBSERVACIONES:

VALOR DE ESTA ESTIMACION \$ 98,642.51  
 AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$ -  
 SUBTOTAL \$ 98,642.51  
 I.V.A. \$ 15,782.80  
 TOTAL POR COBRAR \$ 114,425.31

CONTRATISTA

ING GASTON JAIME RAMIREZ MENDOZA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ

SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES

KRQ. LEOBARDO LANDIN LOZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA