

VALOR PRESUPUESTADO \$ 5,807,651.91
 MENOS ESTIMACIONES PAGADAS \$ 0
 RESTA \$ 5,807,651.91
 ESTA ESTIMACION \$ 2,174,356.99
 SALDO \$ 3,633,294.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION NO. 1
 PERIODO DE 03 / AGOSTO A 01 / SEPT DE 2020
 IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 2,174,356.99

| CONSECUTIVO | CONCEPTO | UNIDAD | OBRAS SEGUN EL CONTRATO | | SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES | | OBRAS QUE INCLIVEN ESTA ESTIMACION | | |
|-------------|---|--------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| | | | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD DE OBRAS | VALOR | CANTIDAD | P. U. | VALOR |
| 01.01.01 | FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACERO DE CUBIERTA A BASE DE VIGAS TIPO IPR, JOIST Y ARMADURAS, SEGUN CALIDAD Y DISEÑO REQUERIDOS POR EL PROYECTO, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION, MONTAJE, PINTURA, GRUAS, FLETES, ETC. | KG | 59,385.76 | \$ 3,459,242.84 | | | 32,168.28 | \$ 58.27 | \$ 1,874,445.68 |
| 01.01.02 | INSTALACION DE LAMINA DEL TIPO SSR O KR-18 GALVANIZADA, CALIBRE 24 DEL TIPO CHAROLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1,788.00 | \$ 1,054,079.64 | | | | \$ 589.53 | |
| 01.01.03 | INSTALACION DE AISLAMIENTO A BASE DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 PULGADAS DE ESPESOR EN TODA LA CUBIERTA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1,788.00 | \$ 379,086.00 | | | | \$ 212.00 | |
| 01.01.04 | TRABAJOS DE FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALONES (80 M.L.), CABALLETE (40 M.L.), MOLDURAS (70 M.L.), LA CALIDAD DE LA LAMINA ES DEL TIPO PINTRO BLANCO ESTANDAR Y / O GALVANIZADA, 1 SEMANA DE TIEMPO DE ENTREGA TERMINADO. | M.L. | 230.00 | \$ 114,218.00 | | | | \$ 498.60 | |

OBSERVACIONES:

VALOR DE ESTA ESTIMACION \$ 1,874,445.68
 AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$ 562,333.70
 SUBTOTAL \$ 1,312,111.97
 I.V.A. \$ 209,957.92
 TOTAL POR COBRAR \$ 1,522,049.89

CONTRATISTA
 ING GASTON JAIMIE RAMIREZ MENDOZA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
 C FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ

SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES
 ARO. LEOBARDO LANDIN LOZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC DANIEL OMAR GONZALEZ GARCIA