

VALOR PRESUPUESTADO \$ 5,807,651.91
 MENOS ESTIMACIONES PAGADAS \$ 2,174,356.99
 RESTA \$ 3,633,294.92
 ESTA ESTIMACION \$ 1,135,333.24
 SALDO \$ 2,497,961.68

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No. 2 NORMAL
 PERIODO DE 02 / SEP A 01 / OCT DE 2020
 IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 1,135,333.24

OBRA: CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA AUDITORIO
 UBICACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROF. ANTONIO SOLIS EN LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS

CONTRATISTA: RAMIREZ STEEL FABRICATORS AND CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
 CONTRATO No. MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020
 VALOR PRESUPUESTADO: \$ 5,807,651.91
 FECHA: 04/11/2020
 HOJA No.

| CONSECUTIVO | CONCEPTO | UNIDAD | OBRA SEGUN EL CONTRATO | | SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES | | OBRAS QUE INCLIVEN ESTA ESTIMACION | | VALOR |
|-------------|---|--------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| | | | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD DE OBRA | VALOR | CANTIDAD | P. U. | |
| 01.01.01 | FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACERO DE CUBIERTA A BASE DE VIGAS TIPO IPR, JOIST Y ARMADURAS, SEGUN CALIDAD Y DISEÑO REQUERIDOS POR EL PROYECTO, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION, MONTAJE, PINTURA, GRUAS, FLETES, ETC. | KG | 59,365.79 | \$ 3,459,242.84 | 32,168.28 | \$ 1,874,445.68 | 16,796.56 | \$ 58.27 | \$ 978,735.55 |
| 01.01.02 | INSTALACION DE LAMINA DEL TIPO SSR O KR-18 GALVANIZADA, CALIBRE 24 DEL TIPO CHAROLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1,788.00 | \$ 1,054,079.64 | | | | \$ 589.53 | |
| 01.01.03 | INSTALACION DE AISLAMIENTO A BASE DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 PULGADAS DE ESPESOR EN TODA LA CUBIERTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1,788.00 | \$ 379,056.00 | | | | \$ 212.00 | |
| 01.01.04 | TRABAJO DE FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALONES (80 M.L.), CABALLETE (40 M.L.), MOLDURAS (70 M.L.), LA CALIDAD DE LA LAMINA ES DEL TIPO PINTRO BLANCO ESTANDAR Y/O GALVANIZADA, 1 SEMANA DE TIEMPO DE ENTREGA TERMINADO. | M.L. | 230.00 | \$ 114,218.00 | | | | \$ 498.60 | |

OBSERVACIONES:

VALOR DE ESTA ESTIMACION \$ 978,735.55
 AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$ 293,620.67
 SUBTOTAL \$ 685,114.88
 I.V.A. \$ 109,618.38
 TOTAL POR COBRAR \$ 794,733.26

CONTRATISTA
 ING GASTON JIMINE RAMIREZ MENDOZA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
 C FRANCISCO JAYR ALANIS GONZALEZ

SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES
 ARO. LEOBARDO LANDIN LOZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC DANIEL DÍMAR GONZALEZ GARZA