

VALOR PRESUPUESTADO \$5,807,651.91
 MENOS ESTIMACIONES PAGADAS \$5,807,651.91
 RESTA 50.00
 ESTA ESTIMACION \$171,170.27
 SALDO -\$171,170.27

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION No. 1 ADITIVA
 PERIODO DE 01/11/2020 30/11/2020
 IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 171,170.27


CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS


CONSECUTIVO	CONCEPTO	UNIDAD	OBRA SEGUN EL CONTRATO		SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES		OBRAS QUE INCLIVEN ESTA ESTIMACION		
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	P. U.	VALOR
01.01.01	FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACERO DE CUBIERTA A BASE DE VIGAS TIPO IPR, JOIST Y ARMADURAS, SEGUN CALIDAD Y DISEÑO REQUERIDOS POR EL PROYECTO, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION, MONTAJE, PINTURA, GRUAS, FLETES, ETC.	KG	59,365.76	\$ 3,459,242.84	59,365.76		1,229.24	\$68.27	\$71,627.81
01.01.02	INSTALACION DE LAMINA DEL TIPO SSR O KR-18 GALVANIZADA, CALIBRE 24 DEL TIPO CHAROLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,788.00	\$ 1,054,079.64	1,788.00		87.30	\$589.53	\$51,465.97
01.01.03	INSTALACION DE AISLAMIENTO A BASE DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 PULGADAS DE ESPESOR EN TODA LA CUBIERTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,788.00	\$ 379,056.00	1,788.00		87.30	\$212.00	\$18,507.60
01.01.04	TRABAJOS DE FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALONES (80 M.L.), CABALLETE (40 M.L.), MOLDURAS (70 M.L.), LA CALIDAD DE LA LAMINA ES DEL TIPO PINTRO BLANCO ESTANDAR Y / O GALVANIZADA, 1 SEMANA DE TIEMPO DE ENTREGA TERMINADO.	M.L.	230.00	\$ 114,218.00	230.00		12.00	\$496.60	\$5,959.20

OBSERVACIONES:

OBRA: CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA AUDITORIO
 UBICACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFR. ANTONIO SOLIS EN LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS
 CONTRATISTA: RAMIREZ STEEL FABRICATORS AND CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
 CONTRATO No. MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020
 VALOR PRESUPUESTADO: \$ 5,807,651.91
 FECHA: 01/11/2020
 HOJA No.

VALOR DE ESTA ESTIMACION \$ 147,560.58
 AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$ -
 SUBTOTAL \$ 147,560.58
 I.V.A. \$ 23,609.69
 TOTAL POR COBRAR \$ 171,170.27

CONTRATISTA

 ING. GASTON JAIME RAMIREZ MENDOZA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

 C. FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ

SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES

 ARQ. LEOBARDO LANDIN LOZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA