



SECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
FORMATO 95 XXIX "A" CONVOCATORIAS

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas -ambas reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Criterio 103 -(Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión pública si así corresponde)							FECHA DE REPORTE: 30/06/2021
Criterio 104 -(Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros en versión pública si así corresponde)							Avance Físico de la Obra:
CONTRATO	Año	Obra	Contratista	Duración (Días Naturales)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%
MSH-IR-FAISM-PAV-01/2021	2021	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO, NICOLAS BRAVO, VICENTE GUERRERO Y MARIANO MATAMOROS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	90	03/05/2021	31/07/2021	100%
MSH-IR-FAISM-PAV-02/2021	2021	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE INSURGENTES EN LAS COLONIAS	ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	90	03/05/2021	31/07/2021	100%
MSH-IR-FAISM-PAV-03/2021	2021	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAGITARIO EN COLONIA HACIENDA LARRALDEÑA	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	90	03/05/2021	31/07/2021	100%
MSH-IR-FAISM-PAV-04/2021	2021	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION PROGRESO EN LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	90	03/05/2021	31/07/2021	100%
MSH-LP-FDM-PAV-01/2021	2021	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE REAL DE PALMAS	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	90	07/06/2021	04/09/2021	100%